METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO

CONCURSO PÚBLICO N.° CP-02-2026-PRSSV/CS

Postor: **ESTUDIOS Y DISEÑOS VALLE ALTO S.A.C.**

ESTUDIOS Y DISEÑOS VALLE ALTO S.A.C. presenta la metodología con la que prestará el servicio de LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO «CREACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE CATEGORÍA I-3 EN LA LOCALIDAD DE VALLE ESCONDIDO».

1. METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

El expediente se elabora en tres etapas: estudios básicos, anteproyecto y proyecto definitivo. Cada etapa termina con una revisión interna del jefe de proyecto antes de entregarla a la entidad.

El proyecto de arquitectura sigue la norma técnica de infraestructura y equipamiento de establecimientos de salud del primer nivel de atención, con los ambientes de la cartera de servicios de la categoría I-3.

2. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ENTREGABLES

Días 1 a 40: topografía, mecánica de suelos, evaluación ambiental y anteproyecto (primer entregable). Días 41 a 90: proyecto de arquitectura, estructuras e instalaciones (segundo entregable). Días 91 a 120: metrados, presupuesto, especificaciones técnicas y expediente completo (tercer entregable).

3. PLAN DE COMPATIBILIZACIÓN ENTRE ESPECIALIDADES

Se trabaja con un modelo BIM federado. Cada quince días se realiza una reunión de compatibilización en la que se detectan interferencias entre arquitectura, estructuras e instalaciones; cada interferencia se registra en una matriz con su responsable y su fecha de solución.

Sierra Verde, 9 de noviembre de 2026

_____

Hernán Rodrigo Pinto Valdez

Representante legal

DNI N.° 99200002