# METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO

## CONCURSO PÚBLICO N.° CP-02-2026-PRSSV/CS

Postor: **DISEÑO HOSPITALARIO INTEGRAL S.A.C.**

DISEÑO HOSPITALARIO INTEGRAL S.A.C. presenta la metodología con la que prestará el servicio de LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO «CREACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE CATEGORÍA I-3 EN LA LOCALIDAD DE VALLE ESCONDIDO».

### 1. METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

El expediente se elabora en tres etapas: estudios básicos, anteproyecto y proyecto definitivo. Cada etapa termina con una revisión interna del jefe de proyecto antes de entregarla a la entidad.

El proyecto de arquitectura sigue la norma técnica de infraestructura y equipamiento de establecimientos de salud del primer nivel de atención, con los ambientes de la cartera de servicios de la categoría I-3.

### 2. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ENTREGABLES

Días 1 a 40: topografía, mecánica de suelos, evaluación ambiental y anteproyecto (primer entregable). Días 41 a 90: proyecto de arquitectura, estructuras e instalaciones (segundo entregable). Días 91 a 120: metrados, presupuesto, especificaciones técnicas y expediente completo (tercer entregable).

### 3. PLAN DE COMPATIBILIZACIÓN ENTRE ESPECIALIDADES

Se trabaja con un modelo BIM federado. Cada quince días se realiza una reunión de compatibilización en la que se detectan interferencias entre arquitectura, estructuras e instalaciones; cada interferencia se registra en una matriz con su responsable y su fecha de solución.

Sierra Verde, 9 de noviembre de 2026

_____

**Claudia Beatriz Ramos Tito**

Representante legal

DNI N.° 99200003