METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO

CONCURSO PÚBLICO N.° CP-03-2026-MDNA/CS

Postor: **CONSULTORES INTEGRALES AYLLU S.A.C.**

CONSULTORES INTEGRALES AYLLU S.A.C. presenta la metodología con la que prestará el servicio de LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA «MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA, DISTRITO DE NUEVA AURORA».

1. METODOLOGÍA DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA

La supervisión se organiza en tres frentes: captación y línea de conducción, reservorio y redes de distribución, y conexiones domiciliarias con unidades básicas de saneamiento.

Cada frente tiene un ingeniero responsable que verifica diariamente los trabajos contra los planos y las especificaciones técnicas, registra las ocurrencias en el cuaderno de obra digital y reporta al jefe de supervisión.

Las valorizaciones se revisan con metrados verificados en campo y se aprueban dentro del plazo de ley.

2. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El servicio se ejecuta en 210 días calendario de obra y 30 días de liquidación, con el siguiente cronograma mensual (meses 1 a 8): mes 1, revisión del expediente e informe inicial; meses 2 a 7, control de ejecución, valorizaciones e informes mensuales; mes 8, pruebas hidráulicas, recepción de obra, informe final y liquidación.

3. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Ensayos de compactación de zanjas cada 50 metros, resistencia del concreto en probetas por cada vaciado, prueba hidráulica de las tuberías por tramos y análisis bacteriológico del agua antes de la puesta en servicio. Los resultados se registran en protocolos firmados y se adjuntan a cada informe mensual.

Nueva Aurora, 9 de noviembre de 2026

_____

Raúl Ernesto Vilca Huanca

Representante legal

DNI N.° 99100005